

Nº	OBJETIVO	METAS/ACCIONES A REALIZAR	PARTES INTERESADAS	RECURSOS	RESP. EJECUCIÓN	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	FECHA REAL DE FINALIZACIÓN	SEGUIMIENTO (1º TRIM-18)	SEGUIMIENTO (2ºTRIM-18)	SEGUIMIENTO (3ºTRIM-18)	SEGUIMIENTO (4ºTRIM-18)	RESULTADO OBJETIVOS (%)
1	Instalación de carpa fija de madera de 200m2 en el punto "Disfruta la Playa" de la Misericordia.	Adjudicación del contrato	Usuarios playas (puntos accesibles)	Recursos económicos y técnicos	Contratación y compras	ago.-18	-	-	-	-	-	Actualmente el proyecto se encuentra en fase de estudio por parte de Gerencia de Urbanismo.
		Adquisición del material		Recursos humanos	Contratación y compras	sep.-18	-	-	-	-		
		Instalación y verificación		Recursos humanos y técnicos	Empresa Mto / Jefa de negociado	dic.-18	-	-	-	-		
2	Adquisición y colocación de 25 nuevas bases drenantes para las duchas.	Redacción condiciones pliego	Usuarios playas	Recursos económicos y técnicos	Contratación y compras	abr.-18	-	-	-	-	-	100%
		Invitación empresas		Recursos humanos	Contratación y compras	jun.-18	-	-	-	-		
		Adjudicación y adquisición material		Recursos humanos	Contratación y compras	sep.-18	-	-	-	OK		
		Instalación y verificación		Recursos humanos y técnicos	Empresa Mto / Jefa de negociado	dic.-18	-	-	-	-	OK	
3	Adquisición de 60 nuevas pasarelas de hormigón para posibles refuerzos en playas.	Redacción condiciones pliego	Usuarios playas (puntos accesibles)	Recursos económicos y técnicos	Contratación y compras	feb.-18	-	OK	-	-	-	100%
		Invitación empresas		Recursos humanos	Contratación y compras	mar.-18	-	OK	-	-	-	
		Adjudicación y adquisición material		Recursos humanos y técnicos	Contratación y compras	abr.-18	-	-	OK	-	-	
		Instalación y verificación		Recursos humanos y técnicos	Empresa Mto / Jefa de negociado	jun.-18	may.-18	-	OK	-	-	
4	Sustitución de 5 aseos existentes por nuevos en playas de Misericordia, palo, Dedo y San Andrés.	Redacción condiciones pliego	Usuarios playas	Recursos económicos y técnicos	Contratación y compras	feb.-18	feb.-18	OK	-	-	-	100%
		Invitación empresas		Recursos humanos	Contratación y compras	abr.-18	-	-	OK	-	-	
		Adjudicación y adquisición material		Recursos humanos y técnicos	Contratación y compras	may.-18	jun.-18	-	OK	-	-	
		Instalación y verificación		Recursos humanos y técnicos	Empresa Mto / Jefa de negociado	dic.-18	-	-	-	-	OK	
5	Adquisición e instalación de 2 nuevos módulos de aseos en las playa de El Campo de Golf y en El Palo.	Redacción condiciones pliego	Usuarios playas	Recursos económicos y técnicos	Contratación y compras	jun.-18	-	-	-	-	-	50% (Pendiente instalación de módulo en el Campo de Golf)
		Invitación empresas		Recursos humanos	Contratación y compras	jul.-18	-	-	-	-	-	
		Adjudicación y adquisición material		Recursos humanos y técnicos	Contratación y compras	sep.-18	-	-	-	OK	-	
		Instalación y verificación		Recursos humanos y técnicos	Empresa Mto / Jefa de negociado	dic.-18	-	-	-	-	OK	
6	Adquisición de pasarelas de madera enrollables, como suplemento a las de hormigón, para mejorar la accesibilidad al agua.	Redacción condiciones pliego	Usuarios playas (accesibilidad)	Recursos económicos y técnicos	Contratación y compras	jun.-18	-	-	-	-	-	100%
		Invitación empresas		Recursos humanos	Contratación y compras	jul.-18	-	-	-	-	-	
		Análisis propuestas técnicas y económicas. Mesa de Contratación		Recursos humanos y técnicos	Contratación y compras	sep.-18	-	-	-	-	-	
		Adjudicación del servicio		Recursos humanos y técnicos	Contratación y compras	oct.-18	-	-	-	OK	-	
		Verificación in situ mejoras ofertadas		Recursos humanos y técnicos	Jefe de Sección	dic.-18	-	-	-	-	OK	
7	Renovación y reposición de cartelería (braille e informativa)	Redacción condiciones pliego	Usuarios playas	Recursos económicos y técnicos	Contratación y compras	jun.-18	-	-	-	-	-	100%
		Invitación empresas		Recursos humanos	Contratación y compras	jul.-18	-	-	-	-	-	
		Adjudicación y adquisición material		Recursos humanos y técnicos	Contratación y compras	sep.-18	-	-	-	OK	-	
		Instalación y verificación		Recursos humanos y técnicos	Empresa Mto / Jefa de negociado	dic.-18	-	-	-	-	OK	