

TABLA DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

AÑO: 2019

Nº	OBJETIVO	METAS/ACCIONES A REALIZAR	PARTES INTERESADAS	RECURSOS	RESP. EJECUCIÓN	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	FECHA REAL DE FINALIZACIÓN	SEGUIMIENTO (1º TRIM-19)	SEGUIMIENTO (2º TRIM-19)	SEGUIMIENTO (3º TRIM-19)	SEGUIMIENTO (4º TRIM-19)	RESULTADO OBJETIVOS (%)
1	Instalación de carpa fija de madera de 200m2 en el punto "Disfruta la Playa" de la Misericordia.	Adjudicación del contrato	Usuarios playas (puntos accesibles)	Recursos económicos y técnicos	Contratación y compras	-	-	-	-	-	-	A junio 2020 Actualmente el proyecto se encuentra en fase de estudio por parte de Gerencia de Urbanismo.
		Adquisición del material		Recursos humanos	Contratación y compras	-	-	-	-	-	-	
		Instalación y verificación		Recursos humanos y técnicos	Empresa Mto / Jefa de negociado	-	-	-	-	-	-	
2	Certificación en las normas UNE-ISO 13009:2016 (nueva norma "Q" Calidad Turística) y UNE 170.001:2007 de Accesibilidad Universal de la playa de Malagueta.	Redacción condiciones pliego	Usuarios playas	Recursos económicos y técnicos	Contratación y compras	mar.-19	mar.-19	OK	-	-	-	100%
		Invitación empresas		Recursos humanos	Contratación y compras	abr.-19	abr.-19	-	OK	-	-	
		Adjudicación y comienzo consultoría		Recursos humanos	Contratación y compras	abr.-19	abr.-19	-	OK	-	-	
		Certificación externa		Recursos humanos y técnicos	Empresa Mto / Jefa de negociado	jul.-19	-	-	-	OK	-	
3	Instalación de un nuevo módulo para personas con movilidad reducida en Playa de Pedregalejo.	Redacción condiciones pliego	Usuarios playas (puntos accesibles)	Recursos económicos y técnicos	Contratación y compras	-	-	-	-	-	-	100%
		Invitación empresas		Recursos humanos	Contratación y compras	-	-	-	-	-	-	
		Adjudicación y adquisición material		Recursos humanos y técnicos	Contratación y compras	-	-	-	-	-	-	
		Instalación y verificación		Recursos humanos y técnicos	Empresa Mto / Jefa de negociado	jun.-19	jun.-19	-	OK	-	-	
4	Instalación de un nuevo módulo sanitario en la playa de Pedregalejo.	Redacción condiciones pliego	Usuarios playas	Recursos económicos y técnicos	Contratación y compras	-	-	-	-	-	-	100%
		Invitación empresas		Recursos humanos	Contratación y compras	-	-	-	-	-	-	
		Adjudicación y adquisición material		Recursos humanos y técnicos	Contratación y compras	-	-	-	-	-	-	
		Instalación y verificación		Recursos humanos y técnicos	Empresa Mto / Jefa de negociado	jun.-19	may.-19	-	-	-	-	
5	Adquisición e instalación de 2 nuevos módulos de aseos en las playa de El Campo de Golf y en El Palo.	Redacción condiciones pliego	Usuarios playas	Recursos económicos y técnicos	Contratación y compras	-	-	OK	-	-	-	A junio 2020 (50% (Pendiente instalación de módulo en el Campo de Golf))
		Invitación empresas		Recursos humanos	Contratación y compras	-	-	OK	-	-	-	
		Adjudicación y adquisición material		Recursos humanos y técnicos	Contratación y compras	-	-	-	OK	-	-	
		Instalación y verificación		Recursos humanos y técnicos	Empresa Mto / Jefa de negociado	jun.-20	-	-	-	-	-	
6	Instalación de dos zonas de juegos infantiles, en las playas de San Andrés y Campo de Golf.	Redacción condiciones pliego	Usuarios playas (accesibilidad)	Recursos económicos y técnicos	Contratación y compras	2018	-	-	-	-	-	100%
		Invitación empresas		Recursos humanos	Contratación y compras	2018	-	-	-	-	-	
		Análisis propuestas técnicas y económicas. Mesa de Contratación		Recursos humanos y técnicos	Contratación y compras	2018	-	-	-	-	-	
		Adjudicación del servicio		Recursos humanos y técnicos	Contratación y compras	2018	-	-	-	-	-	
		Verificación in situ mejoras ofertadas		Recursos humanos y técnicos	Jefe de Sección	ene.-19	ene.-19	OK	-	-	-	
7	Reparación y puesta a punto del material de los puntos de accesibilidad (baño asistido).	Adjudicación y adquisición material	Usuarios playas (puntos accesibles)	Recursos humanos y técnicos	Contratación y compras	ene.-19	ene.-19	OK	-	-	-	100%
		Instalación y verificación		Recursos humanos y técnicos	Empresa Mto / Jefa de negociado	abr.-19	feb.-19	OK	-	-	-	